




COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Infrastrutture



Progetto Esecutivo

ROTATORIA CORSO STATI UNITI / TANGENZIALE EST PERCORSO CICLOPEDONALE

N° Progetto
006_001

nome file
Pista Stati Uniti.dwg

settembre 2018

LLPP
OPI 2016_006_001

Elaborato

CRONOPROGRAMMA

Progettisti

arch. Alberto Marescotti
geom. Daniele Pettenello

Rup

ing. Massimo Benvenuti

Capo Servizio

Capo Settore

PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)		0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180																																																																																																																																																																																							
Rotatoria corso Stati Uniti/Tangenziale Est Percorso ciclopedonale																																																																																																																																																																																						giorni	settimane	U/Giorno medio per tipo di lavorazione	U/Giorni per tipo di lavorazione
installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di stoccaggio, ecc.)																																																																																																																																																																																						1	2	4	8
allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di lavorazione)																																																																																																																																																																																						1	2	5	10
demolizioni: rimozione di cordonate stradali																																																																																																																																																																																						3	9	3	93
demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale																																																																																																																																																																																						1	4	3	12
scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria																																																																																																																																																																																						5	2	3	30
movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio																																																																																																																																																																																						2	16	2	60
sovrastuttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di cava, fondazione, binder, e manto																																																																																																																																																																																						3	6	3	48
posa di cordonate stradali																																																																																																																																																																																						4	12	2	96
impianto di pubblica illuminazione																																																																																																																																																																																						3	3	3	27
posa di pavimentazione pedonale																																																																																																																																																																																						2	5	2	24
pavimentazione manto d'usura																																																																																																																																																																																						1	4	6	24
opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature																																																																																																																																																																																						2	4	4	30
segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare																																																																																																																																																																																						3	1	6	18
smontaggio del cantiere e dei servizi																																																																																																																																																																																						3	1	4	12

PRESENZE SETTIMANALI		0	0	5	3	5	8	3	3	3	3	4	4	7	7	3	6	6	3	3	3	3	3	3	7	7	7	7	3	3	3	3	7	7	12	16	19	15															
PRESENZE MENSILI		27							28							24							26							26							76																
																																										totale presenze			totale uomini giorno - medie per lavorazione			totale uomini/giorno					
																																																			207	50	492

[illegible]