
COMUNE DI PADOVA



PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI RIPRISTINO
FUNZIONALE DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO



COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

RUP: ING. MASSIMO BENVENUTI

PROGETTISTA
STRUTTURALE: ING. MASSIMILIANO LAZZARI
Collaboratore: ING. LUCA PELLIZZER



Laboratorio di Archeologia, Ingegneria, Restauro e Architettura
via Tagliamento, 8 - 35036 Montegrotto Terme (PD)
tel. fax 049 8911890 e-mail info@laira.it

elaborato

allegato N°

Cronoprogramma

08

codice

data

revisione

I

11/2021

0

Il presente documento riporta il cronoprogramma dei lavori per l'impermeabilizzazione e il ripristino funzionale del cavalcavia Borgomagno situato nei pressi della stazione ferroviaria di Padova.

Per l'ultimazione dei lavori è previsto un arco temporale di 273 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

Le lavorazioni che interferiscono con il traffico ferroviario dovranno essere eseguite in regime di interruzione del traffico ferroviario in orari e con modalità da definire assieme al gestore della rete ferroviaria, secondo gli orari indicativi riportati nella seguente tabella:

ORARI INDICATIVI DELLE INTERRUZIONI FERROVIARIE CONCESSE DA RFI E ORARI EFFETTIVI DI LAVORO		
BINARIO	INTERRUZIONE FERR.	ORARIO DI LAVORO
1 - 2	23:00 - 5:00	23:45 - 4:15
3 - 5	24:00 - 5:00	00:45 - 4:15
6	22:30 - 6:00	23:15 - 5:15
7 - 8 - 9 - 10	22:30 - 6:00	23:15 - 5:15
PIAZZALE	/	/

Le lavorazioni sull'impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram dovranno essere svolte durante il periodo di chiusura di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di BusItalia per manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto.

Si riporta di seguito il diagramma di Gantt.

Montegrotto Terme, Novembre 2021

Ing. Massimiliano Lazzari

