

**GIUSEPPE
MATTEOTTI**O = Ordine degli Architetti
di Padova 80012700284
C = IT



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO DELLE CONDOTTE FOGNARIE IN VIALE DELL'INDUSTRIA

<p>N° Progetto 2018 / 059 - 2018 / 060</p> <p>Nome file APPR_09_PE_I_SCHEMA_CONTRATTO.doc</p> <p>Data Ottobre 2018</p>	<p>CUP H99E18000030004 H99E18000040004</p> <p>LL.PP. OPI 2018 / 059 OPI 2018 / 060</p>	<p>Elaborato</p> <p style="text-align: right;">L</p> <p style="text-align: center;">CRONOPROGRAMMA</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">Progettista</p> <p>Ing. Giovanni Battista Matteotti</p>  <p>Via Sorio 33/a, 35141 PADOVA TEL.049-8755005 - FAX 049-8755009</p> 	<p style="text-align: center;">RUP</p> <p>Ing. Massimo Benvenuti</p>	<p style="text-align: center;">Capo Settore LL.PP.</p> <p>Ing. Massimo Benvenuti</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

ID	Nome attività	Durata	Predec	M1		M2				M3				M4				M5				M6				M7				M8				
				S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29
1	ADEGUAMENTO DELLE CONDOTTE FOGNARIE IN VIALE DELL'INDUSTRIA	210 g		[Gantt bar for activity 1]																														
2	Installazione cantiere	3 g		[Gantt bar for activity 2]																														
3	Recinzioni, segnaletica, impianti fissi ed installazioni per il personale	3 g		[Gantt bar for activity 3]																														
4	LINEA A (OVEST) - Compresi collegamenti alla fognatura esistente	77 g 2		[Gantt bar for activity 4]																														
5	Inserimento su condotta consortile	7 g 3		[Gantt bar for activity 5]																														
6	Tratto di posa A.6 - A.R e superamento interferenza Terna	14 g 5		[Gantt bar for activity 6]																														
7	Tratto di posa A.6 - A.5	7 g 6		[Gantt bar for activity 7]																														
8	Tratto di posa A.5 - A.4 - A.3, collegamenti rete fognaria, interferenze gas m.p. ed acquedotto	21 g 7		[Gantt bar for activity 8]																														
9	Tratto di posa A.3 - A.2, collegamenti rete fognaria ed interferenza acquedotto	14 g 8		[Gantt bar for activity 9]																														
10	Tratto di posa A.2-A.1-0, collegamenti rete fognaria ed interferenza gas m.p.	14 g 9		[Gantt bar for activity 10]																														
11	LINEA B (EST) - Compresi collegamenti alla fognatura esistente	121 g 10		[Gantt bar for activity 11]																														
12	Inserimento su condotta consortile (tratto B.9 - B.R)	7 g		[Gantt bar for activity 12]																														
13	Tratto di posa B.8 - B.9, collegamenti fognatura ed interferenza gas m.p.	14 g 12		[Gantt bar for activity 13]																														
14	Tratto di posa B.8 - B.7 - B.6, collegamenti fognatura ed interferenza gas m.p.	21 g 13		[Gantt bar for activity 14]																														
15	Tratto di posa A.5 - A.4 - A.3, collegamenti rete fognaria, interferenze gas m.p. ed acquedotto	21 g 14		[Gantt bar for activity 15]																														
16	Tratto di posa B.6 - B.5 - B.4	14 g 15		[Gantt bar for activity 16]																														
17	Tratto di posa B.3 - B.4, collegamenti fognatura, interferenze gas ed interferenza enel MT	21 g 16		[Gantt bar for activity 17]																														
18	Tratto di posa B.3 - B.2 - B.1 - 0	23 g 17		[Gantt bar for activity 18]																														
19	Pavimentazioni stradali	7 g		[Gantt bar for activity 19]																														
20	Nuovo strato di usura su tutte le tratte di intervento	7 g 18		[Gantt bar for activity 20]																														
21	Disinstallazione cantiere	2 g 19		[Gantt bar for activity 21]																														
22	Smobilitazione apprestamenti e sgombero aree di deposito	2 g		[Gantt bar for activity 22]																														

Progetto: Adeguamento condotte
Data: lun 24/09/18

Attività		Avanzamento		Riepilogo		Attività esterne		Scadenza	
Divisione		Cardine		Riepilogo progetto		Cardine esterno			