**Arch. Marco Lombardo**

Viale Zara, 26 – 33033 Codroipo (UD)
tel.: 347/0603310 – mail: lombardomar@gmail.com
C.f.: LMBMRC78H05F952Z
P.IVA: 02380930301

# FASCICOLO DELL'OPERA

*Art. 91, comma 1, lettera b), D. Lgs. 81/2008*
*Allegato XVI al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008*

**OGGETTO:** Restauro del chiostro della scuola secondaria di primo grado "Giovanni Pascoli" nel comune di Padova

**COMMITTENTE:** Comune di Padova – Settore Edilizia Pubblica
via Tommaseo, n.°60 - 35100 Padova

**CANTIERE:** Scuola secondaria di primo grado "G. Pascoli"
Via G. Galilei n. 36 - Padova
NCTR Foglio 1030 mappali 523 - 544 - 545

**REDATTO DA:** dott. arch. Marco Lombardo – viale Zara, 26 33033 Codroipo (UD)
Tel.: 347.0603310 Fax: 0432.908633 C.F.. LMB MRC 78H05 F952Z

| | | |
|---|---|---|
| Il Coordinatore per la Sicurezza | Il Responsabile dei Lavori | L'Impresa |

# PREMESSA

## Funzioni del fascicolo dell'opera

Secondo quanto prescritto dall'art. 91 del D. Lgs. 81/2008, il fascicolo dell'opera è preso in considerazione al lato di eventuali lavori successivi sull'opera stessa. Tale fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" coinvolti in operazioni di manutenzione. Sotto l'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione della sicurezza per gli interventi di manutenzione. Il fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del CSE) e durante la vita di esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente / gestore).

## Struttura del Fascicolo dell'opera

I contenuti del presente elaborato costituiscono il Fascicolo Tecnico informativo dell'opera in oggetto così come previsto dall'art. 91, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/2008, redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato XVI del sopra citato Decreto.
Le parti che lo costituiscono, oltre alla presente premessa, sono appresso elencate:
- SCHEDA I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
- SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
- SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
- SCHEDA II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
- SCHEDA III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
- SCHEDA III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera
- SCHEDA III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

## Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'opera

Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo. Egli effettuerà le manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel Fascicolo, e dovrà mettere a conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i rischi. Infine, se l'opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il Fascicolo. Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono:
1. Gestore dell'opera (Amministratore, proprietario, ecc.);
2. Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;

**Scheda I**
**Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati**

**Descrizione sintetica dell'opera**

La scuola “Giovanni Pascoli” è uno degli edifici scolastici del Comune di Padova che attualmente manifesta molto più di altri la necessità di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento, sia a scopo conservativo ma anche e soprattutto per motivi di carattere di igiene, salubrità e decoro degli spazi a disposizione degli utenti. Queste esigenze hanno portato a formulare un unico progetto impegnato su due filoni specifici: il primo di conservazione, protezione e valorizzazione dell'edificio storico; il secondo di adeguamento degli spazi agli standars normativi e alle esigenze
degli utenti con particolare riferimento all'ammodernamento degli impianti e dei servizi igienici.
In particolare si prevede di realizzare gli interventi sotto elencati.

Opere edili ed affini a scopo conservativo e di protezione
Questi lavori si concentreranno principalmente all'interno del portico del chiostro, nel quale risulta
necessario in via prioritaria procedere con la sostituzione del pavimento esistente.
Detti lavori comprenderanno in particolare:

- apprestamenti a tutela e protezione degli elementi architettonici di pregio;
- demolizione e rimozione del pavimento e del relativo sottofondo;
- pulitura accurata e rilievo fotografico delle parti più significative e delle tessiture del pavimento originale sottostante in basoli di trachite euganea;
- spazzolatura dei giunti tra i basoli con rimozione del materiale degradato non aderente;
- eventuale riassetto di elementi sconnessi rispetto al piano di posa;
- sigillatura dei giunti con malta a base di calce idraulica;
- trattamento consolidante del materiale lapideo rinvenuto, previa asciugatura dell'umidità residua, mediante applicazione di prodotto specifico a base siliconica, qualora in base allo stato conservativo se ne rilevasse la necessità ai fini di una corretta conservazione;
- posa di teli in polietilene trasparente con giunti sovrapposti e sigillati con apposito nastro adesivo a protezione del pavimento sottostante e fungenti da strato separatore e barriera al vapore per la successiva posa del nuovo pavimento;
- posizionamento di un riquadro di dimensioni adeguate, entro apposito telaio in acciaio, a livello di pavimento finito da ricoprire con vetro stratificato calpestabile, in modo da lasciare visibile per un tratto significativo il pavimento originale sottostante;
- posa di massetto di sottofondo alleggerito e isolante a base di argilla espansa sabbia e cemento;
- posa di prodotto autolivellante per la successiva posa di pavimento;
- posa di pavimento in gres porcellanato fine in piastrelle formato cm 30x60 con finitura pietra naturale (trachite) a superficie liscia posato a giunti sfalsati in senso trasversale al portico;
- raschiatura di vecchie tinteggiature e intonaci non aderenti;
- rimozione di intonaci non aderenti al supporto, in particolare alla base delle pareti sia all'esterno che all'interno;
- rimozione di elementi impropri e superfetazioni applicate alle superfici murarie;
- spazzolatura e lavaggio manuale con acqua e spugna di colonne pilastri e gradini in trachite euganea fino a completa pulitura e rimozione di tutti gli strati di pittura murale;
- restauro di gradini in pietra di trachite euganea lesionati o da rimettere in piano;
- realizzazione di barriera chimica orizzontale nel basamento della muratura esterna d’ambito contro l’umidità di risalita capillare, mediante iniezione di

microemulsione concentrata a base di silossani esente da solventi;

- applicazione di intonaco a base di calce idraulica e additivi idrofuganti su murature esterne e interne;
- restauro conservativo di intonaci storici esterni da eseguirsi nelle seguenti fasi:
    - ristabilimento parziale della adesione e della coesione propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento;
    - rimozione di elementi metallici quali perni, staffe, chiodi, ecc., tasselli lignei o di altra natura che risultino possibile causa di degrado o comunque impropri, inclusi gli oneri relativi al consolidamento dei bordi dell'intonaco interessato dall'intervento ed eventuale consolidamento delle parti in pericolo di caduta;
    - rimozione a percussione manuale a scalpello di risarciture, riprese ed addossamenti realizzati con intonaci a base cementizia, o che comunque non si accordano con la materia originaria prestando la massima attenzione;
    - ristabilimento dell'adesione tra intonaco e muratura o tra stratificazioni di intonaci mediante iniezioni di malte a base di calce naturale ed inerti a basso peso specifico;
    - sigillatura di lesioni e fessurazioni con prodotto a base di calce naturale;
    - tasselli, sagome, e quant'altro saranno preventivamente sottoposti a giudizio della D.L. e della Soprintendenza;
    - velatura degli intonaci eseguita a più mani a latte di calce molto diluito opportunamente addizionato con resine (max. 3%) e calibrato con terre naturali
    - protezione finale mediante applicazione a pennello di prodotto idrorepellente non filmogeno, incolore e traspirante previa campionatura dei prodotti con tali requisiti ed approvazione della D.L. e della Soprintendenza;
- consolidamento di porzioni di intonaco che presentino accentuati fenomeni di disgregazione superficiali o polverizzazione mediante iniezione di prodotti consolidanti quali silicato di etile puro, o malte da iniezione fino a rifiuto della sostanza. Ove necessario e richiesto dalla DL si dovrà provvedere alla velinatura con carta giapponese per il mantenimento in opera delle porzioni degradate ed in via di distacco. Su parti più gravemente polverizzate l'operazione verrà prima effettuata per impregnazione a pennello fino a rifiuto della sostanza e successivamente per iniezione. Al termine delle operazioni le parti trattate dovranno essere accuratamente tamponate con solvente (White spirit) per rimuovere eccessi superficiali del prodotto. Operazione da eseguire a cura di un restauratore;
- rasatura con prodotto a base di calce idrata su intonaci interni e trattamento di finitura con frattazzino in spugna umido;
- applicazione di protezione idrorepellente non filmogena su colonne gradini e altri elementi in pietra di trachite faccia a vista;
- ripristino delle murature esterne e degli intonaci con malta a base di calce idraulica;
- risanamento esterno delle parti soggette a umidità ascendente;
- protezione della base delle murature esterne dal contatto diretto con il terreno mediante interposizione di guaina bituminosa elastomerica impermeabilizzante;
- rimozione meccanica estesa di strati di tinte di qualsiasi tipo sovrammesse all'intonaco originale mediante sistema Rotec o JOS (con processo a vortice rotativo a bassa pressione, polvere di carbonato di calcio e acqua pressione d'esercizio 0,1 - 1 bar, ugelli standard da 10 - 16 mm, granulati inerti da 100 a 200 Micron).
- tinteggiature esterne con idropittura a base di calce colore nocciola chiaro con campionatura sul posto da verificare e scegliere in base al confronto con le parti residue di tinteggiatura originale ancora rilevabili;
- carteggiatura e trattamento impregnante trasparente naturale esterno di finestre in legno;
- tinteggiature interne di pareti e soffitti, con applicazione a pennello di pittura a base di calce previa rimozione di vecchie tinte non aderenti o soggette a sfarinamento superficiale o danneggiate da precedenti infiltrazioni di umidità; le pareti interne saranno tinteggiate in tutti i locali con colore bianco in leggera tonalità di grigio;
- zoccolature interne nelle aule con rasatura di intonaci e finitura a idrosmalto opaco lavabile; le parti basse delle pareti fino a m 1,50 dal pavimento saranno colorate a idrosmalto opaco liscio lavabile, previa applicazione di fondo acrilico rasante applicato a spatola, lo stesso colore e tonalità della

parte soprastante;
- coloritura di radiatori con idrosmalto a base di resine alchidiche in dispersione acquosa;
- smobilitazione cantiere, sgombero e pulizia degli spazi.

Opere di manutenzione straordinaria dei servizi igienici e aule

*Opere edili ed affini:*
- demolizione di pavimenti, rivestimenti e massetti di sottofondo nei servizi igienici;
- assistenze murarie per esecuzione di tracce per tubazioni;
- costruzione di tramezzi in laterizi forati per suddivisione box wc alunni;
- ripristino di intonaci e rasatura superfici intonacate;
- posa di massetti di sottofondo ai pavimenti a base di sabbia e cemento;
- impermeabilizzazione dei massetti con applicazione a spatola di due mani malta cementizia elastica rinforzata con rete in fibra di vetro;
- posa di pavimenti e rivestimenti in piastrelle in monocottura di ceramica con superfici
- antiscivolamento per i pavimenti (ruvidezza minima richiesta R10 per servizi igienici);
- posa di rampe amovibili con struttura e piani in acciaio, dotate di superfici antiscivolo, semplicemente appoggiate ai gradini, per il superamento dei dislivelli esistenti sulle soglie delle porte delle aule didattiche intorno al chiostro, al fine di garantire;
- tinteggiatura di pareti interne con idropittura acrilica traspirante;
- sostituzione di porte interne nei servizi igienici;
- installazione di controsoffittatura a pannelli fonoassorbenti sul soffitto della palestra;
- coloritura di radiatori con idrosmalto a base di resine alchidiche in dispersione acquosa.

*Impianti idrosanitari:*
- rimozione e smaltimento di sanitari, rubinetterie e vecchie tubazioni cucina e servizi igienici;
- smontaggio e rimozione di radiatori;
- posizionamento sotto traccia di tubazioni impianto di riscaldamento a vista;
- posa in opera di nuove tubazioni di rete alimentazione impianto idrico e rete di scarico acque reflue da apparecchi idrosanitari;
- fornitura e posa di nuovi apparecchi idrosanitari;
- ripristino o sostituzione di radiatori nei servizi igienici;
- installazione di nuove rubinetterie;
- installazione di scaldacqua elettrici da lt 15,00 con valvola miscelatrice in uscita;

*Impianti elettrici:*
- scollegamento dall'impianto esistente e rimozione di plafoniere, e apparecchi di comando cucina e servizi igienici (interruttori, prese, quadri elettrici);
- posa di tubi flessibili per la protezione di cavi elettrici, sotto traccia e sotto il massetto del pavimento, scatole per alloggiamento di comandi e scatole di derivazione;
- installazione di nuovi comandi elettrici, prese e quadri elettrici.

**Durata effettiva dei lavori**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inizio lavori | | Fine lavori | |

**Indirizzo del cantiere**

L'edificio scolastico è situato nel centro storico di Padova a poca distanza in linea d'aria dalla Basilica di Sant'Antonio, con accesso dalla storica Via Galilei n.36, all'interno del complesso di edifici, chiostri e cortili, che componevano il convento di San Francesco Grande, a cui si accede dall'omonima Via San Francesco.
L'edificio oggetto di intervento è identificato presso il Nuovo Catasto Terreni al Foglio 1030 mappali 523 - 544 - 545

**Committente**

Comune di Padova
Settore Edilizia Pubblica
via Tommaseo, n.°60 - 35100 Padova

**Responsabile dei lavori**

geom. Renato Gallo
Comune di Padova
Settore Edilizia Pubblica
via Tommaseo, n.°60 - 35100 Padova

**Progettista**

dott. arch. Fabio Agostini
Comune di Padova
Settore Edilizia Pubblica
via Tommaseo, n.°60 - 35100 Padova

**Direzione Lavori**

dott. arch. Fabio Agostini
Comune di Padova
Settore Edilizia Pubblica
via Tommaseo, n.°60 - 35100 Padova

**Coordinatore in fase di progettazione**

dott. arch. Marco Lombardo
viale Zara, 26 - 33033 Codroipo (UD)
via Don Sante Ferronato, 59 - 30030 Pianiga (VE)
Tel.: 347.0603310  Fax: 0432.908633
C.F.. LMB MRC 78H05 F952Z

**Coordinatore in fase di esecuzione**

dott. arch. Marco Lombardo
viale Zara, 26 - 33033 Codroipo (UD)
via Don Sante Ferronato, 59 - 30030 Pianiga (VE)
Tel.: 347.0603310  Fax: 0432.908633
C.F.. LMB MRC 78H05 F952Z

**Impresa appaltatrice**

**Scheda II-1**

## Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare

| **Tipologia dei lavori** | **CODICE SCHEDA** | **1** |
|---|---|---|
| Impianto di illuminazione servizi igienici | | |

| **Tipo di intervento** | **Rischi individuati** |
|---|---|
| Sostituzione lampada | Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico. |
| Sostituzione lampada | Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico. |

| **Punti critici** | **Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera** | **Misure preventive e protettive ausiliarie** |
|---|---|---|
| *Accessi ai luoghi di lavoro* | _ _ _ | Scala |
| *Sicurezza dei luoghi di lavoro* | _ _ _ | Idonei dispositivi di protezione individuale |
| *Impianti di alimentazione* | Interni all'edificio | Quadro di derivazione e prolunga |
| *Approvvigionamento e movimentazione materiali* | _ _ _ | Manuale |
| *Approvvigionamento e movimentazione attrezzature* | _ _ _ | Manuale |
| *Igiene sul lavoro* | _ _ _ | Idonei dispositivi di protezione individuale |
| *Interferenze e protezione di terzi* | _ _ _ | transennare l'area |

| **Tipologia dei lavori** | **CODICE SCHEDA** | **2** |
|---|---|---|
| Impianto termo- idrico-sanitario servizi igienici | | |

| **Tipo di intervento** | **Rischi individuati** |
|---|---|
| Manutenzione ordinaria | Rischio biologico. |
| Sostituzione parti deteriorate | Rischio biologico; Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani e piedi nel sollevamento di materiali; movimentazione manuale dei carichi. |

| **Punti critici** | **Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera** | **Misure preventive e protettive ausiliarie** |
|---|---|---|
| *Accessi ai luoghi di lavoro* | _ _ _ | _ _ _ |
| *Sicurezza dei luoghi di lavoro* | _ _ _ | Idonei dispositivi di protezione individuale |
| *Impianti di alimentazione* | Interni all'edificio | Quadro di derivazione e prolunga |
| *Approvvigionamento e movimentazione materiali* | _ _ _ | Manuale |
| *Approvvigionamento e movimentazione attrezzature* | _ _ _ | Manuale |
| *Igiene sul lavoro* | _ _ _ | Idonei dispositivi di protezione individuale |
| *Interferenze e protezione di terzi* | _ _ _ | transennare l'area |

| **Tipologia dei lavori** | **CODICE SCHEDA** | **3** |
|---|---|---|
| Pittura murale interna | | |

| **Tipo di intervento** | **Rischi individuati** |
|---|---|
| Ritocchi limitati alla pittura | Cadute dall'alto in genere. |
| Ripitturazione dei muri | Cadute dall'alto in genere. |
| Utilizzo dell'apprestamento: Trabattello – scala doppia | Rovesciamento della scala doppia. Caduta dall'alto dal trabattello; Caduta di materiali dall'alto; Cadute a livello e scivolamenti; Crollo o ribaltamento del trabattello; tagli e abrasioni alle mani nel montaggio e smontaggio del trabattello. |

| **Punti critici** | **Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera** | **Misure preventive e protettive ausiliarie** |
|---|---|---|
| *Accessi ai luoghi di lavoro* | _ _ _ | _ _ _ |
| *Sicurezza dei luoghi di lavoro* | _ _ _ | Idonei dispositivi di protezione individuale |
| *Impianti di alimentazione* | Interni all'edificio | Quadro di derivazione e prolunga |
| *Approvvigionamento e movimentazione materiali* | _ _ _ | Manuale |
| *Approvvigionamento e movimentazione attrezzature* | _ _ _ | Manuale |
| *Igiene sul lavoro* | _ _ _ | Idonei dispositivi di protezione individuale |
| *Interferenze e protezione di terzi* | _ _ _ | transennare l'area |

| **Tipologia dei lavori** | **CODICE SCHEDA** | **4** |
|---|---|---|
| Pavimenti in ceramica | | |

| **Tipo di intervento** | **Rischi individuati** |
|---|---|
| Sostituzione di alcune piastrelle rotte | Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani e piedi nel sollevamento di materiali; movimentazione manuale dei carichi. |

| **Punti critici** | **Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera** | **Misure preventive e protettive ausiliarie** |
|---|---|---|
| *Accessi ai luoghi di lavoro* | _ _ _ | _ _ _ |
| *Sicurezza dei luoghi di lavoro* | _ _ _ | Idonei dispositivi di protezione individuale |
| *Impianti di alimentazione* | Interni all'edificio | Quadro di derivazione e prolunga |
| *Approvvigionamento e movimentazione materiali* | _ _ _ | Manuale |
| *Approvvigionamento e movimentazione attrezzature* | _ _ _ | Manuale |
| *Igiene sul lavoro* | _ _ _ | Idonei dispositivi di protezione individuale |
| *Interferenze e protezione di terzi* | _ _ _ | transennare l'area |

| **Tipologia dei lavori** | **CODICE SCHEDA** | **5** |
|---|---|---|
| Restauro conservativo di intonaci storici esterni | | |

| **Tipo di intervento** | **Rischi individuati** |
|---|---|
| Consolidamento di porzioni di intonaco che presentino accentuati fenomeni di disgregazione superficiali o polverizzazione mediante iniezione di prodotti consolidanti | Cadute dall'alto in genere. |
| Utilizzo dell'apprestamento: Trabattello – Scala doppia | Rovesciamento della scala doppia. Caduta dall'alto dal trabattello; Caduta di materiali dall'alto; Cadute a livello e scivolamenti; Crollo o ribaltamento del trabattello; tagli e abrasioni alle mani nel montaggio e smontaggio del trabattello. |

| ***Punti critici*** | ***Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera*** | ***Misure preventive e protettive ausiliarie*** |
|---|---|---|
| *Accessi ai luoghi di lavoro* | _ _ _ | _ _ _ |
| *Sicurezza dei luoghi di lavoro* | _ _ _ | Idonei dispositivi di protezione individuale |
| *Impianti di alimentazione* | Interni all'edificio | Quadro di derivazione e prolunga |
| *Approvvigionamento e movimentazione materiali* | _ _ _ | Manuale |
| *Approvvigionamento e movimentazione attrezzature* | _ _ _ | Manuale |
| *Igiene sul lavoro* | _ _ _ | Idonei dispositivi di protezione individuale |
| *Interferenze e protezione di terzi* | _ _ _ | transennare l'area |

| **Tipologia dei lavori** | **CODICE SCHEDA** | **6** |
|---|---|---|
| Pulitura elementi lapidei | | |

| **Tipo di intervento** | **Rischi individuati** |
|---|---|
| Spazzolatura e lavaggio manuale con acqua e spugna | Cadute dall'alto in genere. |
| Restauro di gradini in pietra | Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani e piedi nel sollevamento di materiali; movimentazione manuale dei carichi. |
| Utilizzo dell'apprestamento: Trabattello – scala doppia | Rovesciamento della scala doppia. Caduta dall'alto dal trabattello; Caduta di materiali dall'alto; Cadute a livello e scivolamenti; Crollo o ribaltamento del trabattello; tagli e abrasioni alle mani nel montaggio e smontaggio del trabattello. |

| ***Punti critici*** | ***Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera*** | ***Misure preventive e protettive ausiliarie*** |
|---|---|---|
| *Accessi ai luoghi di lavoro* | _ _ _ | _ _ _ |
| *Sicurezza dei luoghi di lavoro* | _ _ _ | Idonei dispositivi di protezione individuale |
| *Impianti di alimentazione* | Interni all'edificio | Quadro di derivazione e prolunga |
| *Approvvigionamento e movimentazione materiali* | _ _ _ | Manuale |
| *Approvvigionamento e movimentazione attrezzature* | _ _ _ | Manuale |
| *Igiene sul lavoro* | _ _ _ | Idonei dispositivi di protezione individuale |
| *Interferenze e protezione di terzi* | _ _ _ | transennare l'area |

**Scheda II-3**
**Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse**

| **CODICE SCHEDA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste** | **Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza** | **Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza** | **Verifiche e controlli da effettuare e periodicità** | **Interventi di manutenzione da effettuare è periodicità** |
| | | | | |
| | | | | |

**Scheda III-1**
**Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto**

| Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto | Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici | Data del documento | Collocazione degli elaborati tecnici |
|---|---|---|---|
| Progetto di manutenzione straordinaria | dott. arch. Fabio Agostini<br>Comune di Padova<br>Settore Edilizia Pubblica<br>via Tommaseo, n.°60 - 35100 Padova | | - Comune di Padova<br>Settore Edilizia<br>Pubblica<br>via Tommaseo,<br>n.°60 - Padova |
| | | | |

**Scheda III-2**
**Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera**

| Elenco degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera | Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici | Data del documento | Collocazione degli elaborati tecnici |
|---|---|---|---|
| Progetto strutturale | | | |
| | | | |

**Scheda III-3**
**Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera**

| Elenco degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera | Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici | Data del documento | Collocazione degli elaborati tecnici |
|---|---|---|---|
| Progetto impianto termico | | | |
| Progetto impianto elettrico | | | |
| Documentazione relativa al consumo energetico | | | |
| Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico | | | |
| Dichiarazione di conformità dell'impianto termico | | | |