Comune di Padova

progetto

RIQUALIFICAZIONE ASSE PEDONALE VIA G. RENI/PARCO MORANDI
PROGETTO ESEUTIVO

LLPP - EDP 99/2016 CUP - H97H16000340004

progettazione

ZERO49
bottega di architettura

francesco donatello, matteo grassi, filippo nicoletto, tiziana zangirolami architetti
via dante 55, 35139 padova - t. 0498750809 - m. info@zero49.it

il R.U.P.
arch. Diego Giacon

Il Capo Settore Edilizia Pubblica
arch. Damiano Scapin

titolo elaborato

CRONOPROGRAMMA
DEI LAVORI

scala
--

data
novembre 2016

file
049.1606_CPR.pdf

elaborato n.
CPR

049.1606

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

		0-30 GG			31-60 GG			61-90 GG			91-120 GG			121-150 GG		
ZONA CANTIERE	LAVORAZIONI	10 gg	10 gg	10 gg	10 gg	10 gg	10 gg	10 gg	10 gg	10 gg	10 gg	10 gg	10 gg	10 gg	10 gg	10 gg
generale	ATTIVAZIONE IMPIANTO CANTIERE															
	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ILLUMNAZIONE PUBBLICA ESISTENTE/ATTIVAZIONE Q.C.															
via Reni	DEMOLIZIONI MANUFATTI C.A. E PAVIMENTAZIONE ESISTENTE															
	SOTTOFONDI E SOTTOFONDAZIONI IN C.A.															
	PAVIMENTAZIONI															
	STRUTTURE DI ARREDO IN OPERA DI METALLO															
	SEZIONAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA															
	INSTALLAZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI															
	RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA															
	INSTALLAZIONE ELEMENTI DI ARREDO E OPERE A VERDE															
Giardino Centro Civico	SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI															
	SEZIONAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA															
	INSTALLAZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI															
	RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA															
	INSTALLAZIONE ELEMENTI DI ARREDO E OPERE A VERDE															
Campetto Sportivo	DEMOLIZIONI: RIMOZIONE RETE E MANUFATTI															
	SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI															
	STRUTTURE DI ARREDO IN OPERA DI METALLO E RETE															
	INSTALLAZIONE ELEMENTI DI ARREDO E OPERE A VERDE															
Piazzetta Snodo e completamento illuminazione	DEMOLIZIONI MANUFATTI C.A. E PAVIMENTAZIONE ESISTENTE															
	SOTTOFONDI E SOTTOFONDAZIONI IN C.A.															
	PAVIMENTAZIONI															
	SEZIONAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA															
	INSTALLAZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI															
	RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA															
	STRUTTURE DI ARREDO IN OPERA DI METALLO E RETE															
	INSTALLAZIONE ELEMENTI DI ARREDO E OPERE A VERDE															
GENERALE	PULIZIA CANTIERE															