



Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana



COMUNE DI
PADOVA

OPERE PER L'INCREMENTO E LA SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE LUDICHE NEI GIARDINI SCOLASTICI

Codice Opera: LLPP VER 2022/019

CUP: H92H22000310007

Importo complessivo: 250.000,00 euro

8.0

Progettista esterno: dott.ssa Bruna Basso

RUP: Dott. Agr. Degl'Innocenti Ciro

Capo Settore: Dott. Agr. Degl'Innocenti Ciro

Progetto esecutivo

Elaborato: CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE PER L'INCREMENTO E LA SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE LUDICHE NEI GIARDINI SCOLASTICI

Il servizio consiste nella riqualificazione dei giardini scolastici delle scuole di Padova per un totale di 26 edifici scolastici tra asili nido, scuole dell'infanzia e centri per l'infanzia tramite l'incremento e la sostituzione delle strutture ludiche in essi presenti. Il primo stralcio riguarda la scuola dell'infanzia "Luigi Gui" e il Centro per l'Infanzia "Bambini del Mediterraneo".

Il servizio può a puro titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

- Sostituzione di alberi ed arbusti morti
- Installazione di nuovi giochi
- Sistemazione dei giardini con ricollocazione di alcuni giochi già presenti
- Piccoli interventi manutentivi saltuari agli arredi presenti e al giardino quali ad esempio sistemazione di avvallamenti causati dal calpestio e dalle attività di gioco dei bambini, predisposizione di fontanelle esterne per acqua.

Per illustrare le esigenze di installazione e manutenzione delle strutture e la conseguente esigenza d'impiego di forza lavoro, si è utilizzato un metodo di rappresentazione grafico, detto diagramma "GANTT". Questo strumento reca, in una tabella a doppia entrata, sulla prima colonna le macrocategorie di lavorazioni da effettuare, e sulla prima riga gli intervalli di tempo. Il Gantt consente di illustrare le operazioni da eseguire e di riferirle a un preciso periodo dell'anno. Dal confronto fra le macrocategorie operative e la loro collocazione temporale è possibile evidenziare i periodi in cui si concentrano le operazioni manutentive e di conseguenza i periodi critici in cui si avrà il massimo impiego di manodopera.

La durata delle operazioni ha una durata di 4 mesi circa nel periodo primaverile-estivo in particolare nei periodi di aprile- maggio- giugno.

PERTANTO, ALL'ATTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA, L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ TENERE IN OPPORTUNA CONSIDERAZIONE LA NECESSITÀ DI ORGANIZZARE LE PROPRIE RISORSE UMANE, ECONOMICHE E STRUMENTALI PER ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE PIÙ ATTIVITÀ IN UNA PLURALITÀ DI SITI.

L'articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potrà subire variazioni e slittamenti in funzione dell'andamento climatico e stagionale.

Le macro operazioni potranno essere a titolo riassuntivo svolte nelle seguenti tipologie di superfici: giardini si plessi scolastici. Le aree in funzione della loro tipologia possono presentare principalmente i seguenti elementi costitutivi: a) vegetazione: manti erbosi, piante erbacee, arbusti, siepi, piante arboree b) impianti: irrigazione, illuminazione, rete alimentazioni idrica, rete smaltimento acque meteoriche, reti dati, reti distributive del gas; c) manufatti: arredi, segnaletica, strutture ludiche, viabilità pedonale, viabilità carrabile, recinzioni, vialetti, strade carrabili e pedonali, marciapiedi, strutture edili di varia natura.

