



Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana



COMUNE DI
PADOVA

OPERE PER L'INCREMENTO E LA SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE LUDICHE NEI GIARDINI SCOLASTICI

LOTTO 3

Importo complessivo: 240.000,00 euro

CUP: H92B23005230004

Codice Opera: LLPP VER 2023/016_001

9.0

Progettista esterno: Dott. Agr. Bruna Basso

RUP: Dott. Agr. Degl'Innocenti Ciro

Capo Settore: Dott. Agr. Degl'Innocenti Ciro

Progetto esecutivo

Elaborato: CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE PER L'INCREMENTO E LA SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE LUDICHE NEI GIARDINI SCOLASTICI LOTTO 3

Il servizio consiste nella riqualificazione dei giardini scolastici delle scuole di Padova per un totale di 26 edifici scolastici tra asili nido, scuole dell'infanzia e centri per l'infanzia tramite l'incremento e la sostituzione delle strutture ludiche in essi presenti.

In particolare il LOTTO 3 interesserà le seguenti 9 strutture scolastiche:

- Asilo nido "Chiara Lubich"
- Asilo nido "Coccinella"
- Asilo nido e Scuola dell'Infanzia "Il Girasole"
- Scuola dell'Infanzia "Bruno Munari"
- Asilo nido "Piccolo Principe"
- Scuola dell'Infanzia "Cremonese"
- Centro Infanzia "Arcobaleno"
- Asilo nido "Lele Ramin"
- Scuola dell'Infanzia "Egle Wollemborg"

Il servizio può a puro titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

- Installazione di nuovi giochi
- Sistemazione dei giardini con ricollocazione di alcuni giochi già presenti
- Piccoli interventi manutentivi saltuari agli arredi presenti e al giardino quali ad esempio sistemazione di arredi di legno come panchine e gazebi, rimozioni di porzioni di pavimentazione antitrauma ormai usurate, rifacimento ex novo di alcune pavimentazioni.

Per illustrare le esigenze di installazione e manutenzione delle strutture e la conseguente esigenza d'impiego di forza lavoro, si è utilizzato un metodo di rappresentazione grafico, detto diagramma "GANTT". Questo strumento reca, in una tabella a doppia entrata, sulla prima colonna le macrocategorie di lavorazioni da effettuare, e sulla prima riga gli intervalli di tempo. Il Gantt consente di illustrare le operazioni da eseguire e di riferirle a un preciso periodo dell'anno. Dal confronto fra le macrocategorie operative e la loro collocazione temporale è possibile evidenziare i periodi in cui si concentrano le operazioni manutentive e di conseguenza i periodi critici in cui si avrà il massimo impiego di manodopera.

La durata delle operazioni ha una durata di 4 mesi circa nel periodo primaverile-estivo in particolare nei periodi di aprile- maggio- giugno.

PERTANTO, ALL'ATTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA, L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ TENERE IN OPPORTUNA CONSIDERAZIONE LA NECESSITÀ DI ORGANIZZARE LE PROPRIE RISORSE UMANE, ECONOMICHE E STRUMENTALI PER ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE PIÙ ATTIVITÀ IN UNA PLURALITÀ DI SITI.

L'articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potrà subire variazioni e slittamenti in funzione dell'andamento climatico e stagionale.

Le macro operazioni potranno essere a titolo riassuntivo svolte nelle seguenti tipologie di superfici: giardini di plessi scolastici. Le aree in funzione della loro tipologia possono presentare principalmente i seguenti elementi costitutivi: a) vegetazione: manti erbosi, piante erbacee, arbusti, siepi, piante arboree b) impianti: irrigazione, illuminazione, rete alimentazioni idrica, rete smaltimento acque meteoriche, reti dati, reti distributive del gas; c) manufatti: arredi, segnaletica, strutture ludiche, viabilità pedonale, viabilità carrabile, recinzioni, vialetti, strade carrabili e pedonali, marciapiedi, strutture edili di varia natura.

